



GROUPE

CHIMIQUE

TUNISIEN

PROJET DE MISE A NIVEAU ENVIRONNEMENTALE "Contrat de Financement BEI/GCT"

ETAT D'AVANCEMENT

Travaux achevés ou encours d'achévement

2

Aménagement d'une nouvelle aire de stockage de phosphogypse pour l'usine TIFERT :

Travaux achevés et réceptionnés









Extension des installations de mise en terril du phosphogypse du site du Skhira

Construction de digues de protection et d'isolement pour la plateforme de mise en terril du phosphogypse avec récupération des eaux de drainage à Skhira :

Travaux achevés et réceptionnés









Récolte et pompage des eaux de drainage en provenance des plateformes de stockage de gypse à Skhira :

Travaux achevés et réceptionnés





Rétrofit des deux unités de production d'acide sulfurique pour la réduction des émissions de SO2 par voie de double absorption à Skhira :

Matériels spécifiques MECS (100% livré)











Rétrofit de l'unité de production d'acide sulfurique pour la réduction des émissions de SO2 par voie de double conversion/double absorption à Mdhilla :

Matériels spécifiques MECS (100% livré)









Dépoussiérage du déchargement de soufre aux ports de Gabés & Sfax :

Travaux achevés et réceptionnés



Bennes étanches, trémie mobile dépoussiérée au port de Gabès

Bennes étanches, trémie mobile dépoussiérée au port de Sfax



c.3. Réduction des émissions d'ammoniac des unités DAP à Gabès :

Travaux en cours - Matériels réceptionnés (70% livré)










Système de monitoring environnemental:

Matériel livré, montage achevé et réception en cours



Système extractif d'analyse

